



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		Fecha	
		27/07/2023	
		Número de solicitud	
		03-056-2023	
		Número de estudio	
		IM/02375	
		Metodología que se utilizó	
		ANALITICA	
Área requirente		Investigación de mercado	
[03] Secretaría de la Hacienda Pública /			
Nombre del proveedor:		PROSIRSA, S.A. DE C.V.	
CONTACTO DE VENTAS		JESUS MEDINA TOSCANO	
DOMICILIO		LOMAS ALTAS 4989 JARDINES DE LA PATRIA, ZAPOCAN, Zapopan, Jalisco (MX)	
TELEFONO		3318093865	
R.F.C.		PRO150625626	
CORREO ELECTRONICO		GMA_EDIFICACIONES@LIVE.COM.MX	
ORIGEN (LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL)		LOCAL	
TIEMPO DE ENTREGA		30 DÍAS	
CONDICIONES DE PAGO		50 % ANTICIPO Y 50 % AL TERMINO	
NUMERO DE REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		Sin registro;Estado: Pre Registro	
DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	
001 REMODELACION DEL SITE PISO QUINTO EDIFICIO DE NUEVO LEON, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS		PRECIO UNITARIO	
		\$ 722,257.73	
		IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	
		\$ 837,818.97	
		PRECIO UNITARIO	
		701,221.10	
		IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	
		\$ 813,416.48	
		PRECIO UNITARIO	
		635,164.07	
		IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	
		\$ 736,790.32	
		PRECIO PROMEDIO O MEDIA	
		\$ 796,008.59	
		GRAN TOTAL:	
		\$ 796,008.59	
		MANIFIESTO:	
I		DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 13, 37 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENALENACIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS CONCURRENTES, SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACION DE MERCADO COMO LO MARCA LA MENCIONADA LEY, POR LO QUE NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MANIFESTACIONES ACQUI PLASMADAS, CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICARIA LA FALSEDAD DE LA INFORMACION EN LAS MISMAS.	
II		SE BUSCARON SERVICIOS QUE PUDIERAN SUSTITUIR LO REQUERIDO, ASI COMO PROCESOS ALTERNATIVOS DE COMPRA TALES COMO RENTA, NO ENCONTRANDO MEJORES CONDICIONES PARA LO SOLICITADO.	
III		SE VERIFICO QUE EXISTE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS, EN CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS EN LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO MENCIONADA.	
IV		QUE EN ÉSTA INVESTIGACIÓN SE MUESTRA EL PRECIO MÁXIMO Y MÍNIMO DE REFERENCIA, ASI COMO LA MEDIA DE LAS TRES COTIZACIONES OBTENIDAS, SIN QUE HUBIERAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DEL MERCADO A LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA.	
V		HAGO CONSTAR QUE EN NUESTROS ARCHIVOS SE RESGUARDA LA INFORMACION DE LA METODOLOGIA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE ESTUDIO.	
VI		POR ÚLTIMO, EN RAZÓN DE LOS IMPUESTOS, EJEMPLO: LAS PARTIDA 1, INCLUYEN I.V.A.	
		ANEXOS:	
3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ENUNCIADOS ANTERIORMENTE, CON VIGENCIA DE NO MAS DE 60 DIAS SIN EXCEDER EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN EL CASO DE CONSULTORIAS, PROYECTOS O ESTUDIOS ANEXAR MANIFIESTO DE QUE NO EXISTEN TRABAJOS SIMILARES EN EL REGISTRO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECC.			
			
ELABORÓ Carlos Fernaldo Nava Martínez Coordinador de Compras		AUTORIZÓ Lic. Francisco Javier Lares Ceballos Director de Recurso Materiales	

CONSTRUCTORA KEROJAL, S.A. DE C.V.
 VENECIA No. 2033
 COL. ITALIA PROVIDENCIA, GUADALAJARA, C.P. 44658
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
 CKE210226ML1

REMODELACION DEL AREA DEL SITE, PISO 5 EDIFICIO NUEVO LEON

SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 ATT'N LIC. FRANCISCO JAVIER LARES CEBALLOS

FECHA **Jueves, 27 de julio de 2023**

NO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. IMPORTE
1					
1.1	Retiro sin recuperación de puerta de seguridad fabricada en acero, de 300 kg aprox. incluye: desmontaje, cortes, acarreo, elevaciones, y traslado al sitio autorizado, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 6,429.86	\$ 6,429.86
1.2	Retiro sin recuperación de plafón suspendido de fibra mineral de 60 x 60, así como soportería de aluminio. Incluye: herramienta, mano de obra, acopio, acarreo y traslado al sitio indicado fuera de la obra, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	112.00	\$ 111.30	\$ 12,465.07
1.3	Retiro sin recuperación de piso falso flotado, de 60 x 60. Incluye: herramienta, mano de obra, acopio, acarreo y traslado al sitio indicado fuera de la obra, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	100.00	\$ 111.30	\$ 11,129.53
1.4	Suministro y colocación de plafón de fibra mineral, color blanco, 0.61 X 0.61 mts. considerar los espacios de las lámparas. Incluye: Sistema de suspensión, 24 mm.(15/16") Con acabado blanco mate, anclada a losa existente base de armellas y alambre galvanizado cal 18, de 1 m de longitud aprox. herramienta, materiales, fijación, mano de obra especializada, refuerzos con postes galvanizados anclados en losa o estructura existente, herrajes y accesorios para su instalación.	m2	112.00	\$ 1,123.51	\$ 125,832.61
1.5	Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros, cajillos, plafón liso a dos manos en INTERIORES, hasta una altura de 2.40 mts. de 3000 ciclos, calidad 5 años, en interiores. Incluye: material, mano de obra, fondo y raspado y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, resanes, recortes, movimiento de mobiliario, escaleras, limpieza al término del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	120.00	\$ 100.13	\$ 12,015.22
1.6	Suministro e instalación de piso falso aglomerado, acabado HPL de 60 x 60 cm, sobre estructura de soporte de aluminio existente, con acabado en plástico laminado de alta presión, con propiedades antiestáticas. Incluye: limpieza y aspirado de polvo del área, revisión, ajuste y nivelación de soporte existente, fijación de piso nuevo, tratamiento de uniones, material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	100.00	\$ 3,603.44	\$ 360,344.20
1.7	Suministro e instalación de rejilla de aluminio en piso para ventilación, medida: 60 x 60, montada sobre estructura de piso existente. Incluye: limpieza y aspirado de polvo del área, ajuste y nivelación de soporte existente, tratamiento de uniones, material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	25.00	\$ 2,282.61	\$ 57,065.25
1.8	Suministro e instalación de lámpara tipo led, medida 60 x 60, montada sobre soportería de aluminio existente. Incluye: retiro de lámpara existente, conexión, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	30.00	\$ 1,662.74	\$ 49,882.34
SUBTOTAL					\$635,164.07
IVA 16%					\$101,626.25
TOTAL					\$736,790.32

CANTIDAD CON LETRA: (SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETESIENTOS NOVENTA PESOS 32/100 M.N.)

Vigencia de cotización 60 días naturales
 Fecha de entrega 30 días
 Condiciones Comerciales DE ESTA COTIZACIÓN :
 Forma de Pago: 30% ANTICIPO Y 70% CONTRA AVANCE DE ESTIMACIONES
 PRECIOS COTIZADOS EN M.N.
 Esta cotización incluye solo lo antes descrito, cualquier material o servicio adicional se cotizara por separado.


 ATENTAMENTE
ARQ. CESAR MIGUEL LEDEZMA GALVAN
 Arq.Ledesma.Galvan@hotmail.com
 TEL 311 132 6512



www.cgconstrucciones.com.mx

C. Compostela No. 1570
Col. Mezquitán Country CP. 44260 Guadalajara Jalisco
EMAIL: cgconstrucciones001@gmail.com.mx
Tel.: 33 2810 0045
RFC.: GAMC820605 6V8
No. de Proveedor: P-24838

FECHA: 26/07/2023

No. COT: CIVIL- 2623

TIEMPO DE ENTREGA

30 DIAS

REMEDIACION DEL AREA DEL SITE PISO 5 EDIFICIO NUEVO LEON

DEPENDENCIA SECRETARIA DE ADMINISTRACION

ATENCIÓN A: LIC. JAVIER LARES CEBALLOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. IMPORTE
1.1	Retiro sin recuperación de puerta de seguridad fabricada en acero, de 300 kg aprox. incluye: desmontaje, cortes, acarrees, elevaciones, y traslado al sitio autorizado, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 7,098.56	7,098.56
1.2	Retiro sin recuperación de plafón suspendido de fibra mineral de 60 x 60, así como soportería de aluminio. Incluye: herramienta, mano de obra, acopio, acarrees y traslado al sitio indicado fuera de la obra, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	112.00	\$ 122.87	13,761.44
1.3	Retiro sin recuperación de piso falso flotado, de 60 x 60, incluye: herramienta, mano de obra, acopio, acarrees y traslado al sitio indicado fuera de la obra, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	100.00	\$ 122.87	12,287.00
1.4	Suministro y colocación de plafón de fibra mineral, color blanco, 0.61 X 0.61 mts. considerar los espacios de las lámparas. Incluye: Sistema de suspensión, 24 mm.(15/16") Con acabado blanco mate, anclada a losa existente base de armellas y alambre galvanizado cal 18, de 1 m de longitud aprox. herramienta, materiales, fijación, mano de obra especializada, refuerzos con postes galvanizados anclados en losa o estructura existente, herrajes y accesorios para su instalación.	m2	112.00	\$ 1,240.35	138,919.20
1.5	Suministro y aplicación de pintura vinilica en muros, cajillos, plafón liso a dos manos en INTERIORES, hasta una altura de 2.40 mts.de 3000 ciclos, calidad 5 años, en interiores. Incluye: material, mano de obra, fondeo y raspado y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, resanes, recortes, movimiento de mobiliario, escaleras, limpieza al término del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	120.00	\$ 110.54	13,264.80
1.6	Suministro e instalación de piso falso aglomerado, acabado HPL de 60 x 60 cm, sobre estructura de soporte de aluminio existente, con acabado en plástico laminado de alta presión, con propiedades antiestáticas. Incluye: limpieza y aspirado de polvo del área, revisión, ajuste y nivelación de soporte existente, fijación de piso nuevo, tratamiento de uniones, material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	100.00	\$ 3,978.20	397,820.00
1.7	Suministro e instalación de rejilla de aluminio en piso para ventilación, medida: 60 x 60, montada sobre estructura de piso existente. Incluye: limpieza y aspirado de polvo del área, ajuste y nivelación de soporte existente, tratamiento de uniones, material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	25.00	\$ 2,520.00	63,000.00
1.8	Suministro e instalación de lámpara tipo led, medida 60 x 60, montada sobre soportería de aluminio existente. Incluye: retiro de lámpara existente, conexión, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	30.00	\$ 1,835.67	55,070.10

Condiciones Comerciales DE ESTÁ COTIZACIÓN :

Forma de Pago: 30% ANTICIPO Y 70% CONTRA AVANCE DE ESTIMACIONES

Vigencia de Cotización: 60 días. PRECIOS COTIZADOS EN M.N.

Esta cotización incluye solo lo antes descrito, cualquier material o servicio adicional se cotizara por separado.

SUBTOTAL	\$ 701,221.10
IVA 16%	\$ 112,195.38
TOTAL M.N.	\$ 813,416.48

CON LETRA:

Ochocientos trece mil cuatrocientos diez y seis pesos 48/100 M.N.

ATTE

ING. CHRISTIAN GARCÍA MERINO
DIRECTOR GENERAL



PROSIRSA S.A. DE C.V.

CALLE LOMAS ALTAS 4989

COL. JARDINES DE LA PATRIA

ZAPOPAN, JALISCO

R.F.C. PRO1506256Z6

REMODELACION DEL SITE, PISO 5 DEL EDIFICIO DE NUEVO LEON

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE ADMINISTRACION

ATENCION: LIC. LARES

FECHA: **jueves, 27 de julio de 2023**

ORD	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. IMPORTE
1					
1.1	Retiro sin recuperación de puerta de seguridad fabricada en acero, de 300 kg aprox. Incluye: desmontaje, cortes, acarreo, elevaciones, y traslado al sitio autorizado, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 7,311.52	\$ 7,311.52
1.2	Retiro sin recuperación de plafón suspendido de fibra mineral de 60 x 60, así como soportería de aluminio. Incluye: herramienta, mano de obra, acopio, acarreo y traslado al sitio indicado fuera de la obra, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	112.00	\$ 126.56	\$ 14,174.28
1.3	Retiro sin recuperación de piso falso flotado, de 60 x 60. Incluye: herramienta, mano de obra, acopio, acarreo y traslado al sitio indicado fuera de la obra, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	100.00	\$ 126.56	\$ 12,655.61
1.4	Suministro y colocación de plafón de fibra mineral, color blanco, 0.61 X 0.61 mts. considerar los espacios de las lámparas. Incluye: Sistema de suspensión, 24 mm.(15/16") Con acabado blanco mate, anclada a losa existente base de armellas y alambre galvanizado cal 18, de 1 m de longitud aprox. herramienta, materiales, fijación, mano de obra especializada, refuerzos con postes galvanizados anclados en losa o estructura existente, herrajes y accesorios para su instalación.	m2	112.00	\$ 1,277.56	\$ 143,086.78
1.5	Suministro y aplicación de pintura vinilica en muros, cajillos, plafón liso a dos manos en INTERIORES, hasta una altura de 2.40 mts. de 3000 ciclos, calidad 5 años, en interiores. Incluye: material, mano de obra, fondeo y raspado y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, resanes, recortes, movimiento de mobiliario, escaleras, limpieza al término del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	120.00	\$ 113.86	\$ 13,662.74
1.6	Suministro e instalación de piso falso aglomerado, acabado HPL de 60 x 60 cm, sobre estructura de soporte de aluminio existente, con acabado en plástico laminado de alta presión, con propiedades antiestáticas, incluye: limpieza y aspirado de polvo del área, revisión, ajuste y nivelación de soporte existente, fijación de piso nuevo, tratamiento de uniones, material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	100.00	\$ 4,097.55	\$ 409,754.60
1.7	Suministro e instalación de rejilla de aluminio en piso para ventilación, medida: 60 x 60, montada sobre estructura de piso existente. Incluye: limpieza y aspirado de polvo del área, ajuste y nivelación de soporte existente, tratamiento de uniones, material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	25.00	\$ 2,595.60	\$ 64,890.00
1.8	Suministro e instalación de lámpara tipo led, medida 60 x 60, montada sobre soportería de aluminio existente, incluye: retiro de lámpara existente, conexión, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	30.00	\$ 1,890.74	\$ 56,722.20

CONDICIONES DE PAGO:

FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO Y 50% AL TERMINO

VIGENCIA COTIZACION: 90 DIAS

PRECIOS COTIZADOS EN M.N.

Tiempo de Entrega: 30 Dias

ATENTAMENTE

SUBTOTAL	\$ 722,257.73
DESCUENTO	\$ -
Iva	\$ 115,561.24
TOTAL	\$ 837,818.97

JESUS MEDINA TOSCANO
GMA_EDIFICACION@LIVE.COM.MX
TELEFONO 33 1809 3865