



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. LPL DCRE-CONS-02-2023 S.A. 03-055-2023 (Partida 4).**

**SERVICIO: "SERVICIO CONSOLIDADO DE MANTENIMIENTO MENOR A INSTALACIONES FIJAS, ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos).**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO			
<b>ILUMINACION EMERGENCIA</b>								
1.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN, MEDIDAS 60 X 60 CM, 127 VOLTS, 40 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 3500 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 25,000 HORAS DE VIDA, MODELO PANEL/40/40/S DOMUS I O EQUIVALENTE. INCLUYE: MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T", MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE			
2.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THWLS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	150.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THWLS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	70.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X12 AWG ARMOFLEX, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. LPL DCRE-CONS-02-2023 S.A. 03-055-2023 (Partida 4).**

**SERVICIO: "SERVICIO CONSOLIDADO DE MANTENIMIENTO MENOR A INSTALACIONES FIJAS, ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos).**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO			
<b>ILUMINACION EMERGENCIA</b>								
5.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
7.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMOFLEX, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
8.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
9.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"x4" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
10.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
<b>CONTACTOS REGULADOS</b>								



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. LPL DCRE-CONS-02-2023 S.A. 03-055-2023 (Partida 4).**

**SERVICIO: "SERVICIO CONSOLIDADO DE MANTENIMIENTO MENOR A INSTALACIONES FIJAS, ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos).**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO			
<b>ILUMINACION EMERGENCIA</b>								
11.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE. NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	200.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
12.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	100.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
13.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	60.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
14.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
15.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. LPL DCRE-CONS-02-2023 S.A. 03-055-2023 (Partida 4).**

**SERVICIO: "SERVICIO CONSOLIDADO DE MANTENIMIENTO MENOR A INSTALACIONES FIJAS, ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos).**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO			
<b>ILUMINACION EMERGENCIA</b>								
16.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: RANURADO EN LOSA O MURO, CLAVOS PARA SUJECIÓN, RESANES, REPOSICIÓN DE CONCRETO, PISO ETC., MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
19.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
20.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
22.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
23.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. LPL DCRE-CONS-02-2023 S.A. 03-055-2023 (Partida 4).**

**SERVICIO: "SERVICIO CONSOLIDADO DE MANTENIMIENTO MENOR A INSTALACIONES FIJAS, ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos).**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO			
<b>ILUMINACION EMERGENCIA</b>								
24.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE PVC VERDE DE 4"x4" CON TAPA REALZADA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
25.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X10 AWG ARMOFLEX, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
26.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMOFLEX, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
27.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR NARANJA, TIPO MODUS. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
28.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 3 MÓDULOS COLOR NARANJA, TIPO MODUS. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
29.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
30.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. LPL DCRE-CONS-02-2023 S.A. 03-055-2023 (Partida 4).**

**SERVICIO: "SERVICIO CONSOLIDADO DE MANTENIMIENTO MENOR A INSTALACIONES FIJAS, ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos).**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO			
<b>ILUMINACIÓN EMERGENCIA</b>								
31.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
<b>CONTACTOS DE SERVICIO</b>								
32.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THWLS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	200.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
33.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THWLS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	100.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
34.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
35.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. LPL DCRE-CONS-02-2023 S.A. 03-055-2023 (Partida 4).**

**SERVICIO: "SERVICIO CONSOLIDADO DE MANTENIMIENTO MENOR A INSTALACIONES FIJAS, ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos).**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO			
<b>ILUMINACIÓN EMERGENCIA</b>								
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
37.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
38.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
39.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: RANURADO EN LOSA O MURO, CLAVOS PARA SUJECIÓN, RESANES, REPOSICIÓN DE CONCRETO, PISO ETC., MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
40.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
41.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC VERDE SERVICIO PESADO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
42.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
43.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. LPL DCRE-CONS-02-2023 S.A. 03-055-2023 (Partida 4).**

**SERVICIO: "SERVICIO CONSOLIDADO DE MANTENIMIENTO MENOR A INSTALACIONES FIJAS, ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos).**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO			
<b>ILUMINACION EMERGENCIA</b>								
44.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"x4" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
45.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE PVC VERDE DE 4"x4" CON TAPA REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
46.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X10 AWG ARMOFLEX, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
47.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMOFLEX, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
48.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, TIPO MODUS. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	17.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
49.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 3 MÓDULOS COLOR BLANCO, TIPO MODUS. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	17.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
50.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	17.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			





**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. LPL DCRE-CONS-02-2023 S.A. 03-055-2023 (Partida 4).**

**SERVICIO: "SERVICIO CONSOLIDADO DE MANTENIMIENTO MENOR A INSTALACIONES FIJAS, ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos).**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO			
<b>ILUMINACION EMERGENCIA</b>								
51.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO METÁLICO CUADRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 75X75 MM Y LONGITUD DE 300 MM MODELO RTGAMMA 31C3C075X O EQUIVALENTE, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA TRAMOS RECTOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE			
52.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
53.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
54.0	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CIRCUITO ELÉCTRICO QUE CRUZA POR EL BAÑO HACIA EL SITE, CONSISTENTE EN: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, DESCABLEADO HASTA ÁREA AFECTADA CON RECUPERACIÓN PARA SU REUTILIZACIÓN, APERTURA DE HUECO EN MURO, ELEVACIÓN DE LA CANALIZACIÓN Y RECONEXIÓN. INCLUYE: CAJA CUADRADA GALVANIZADA PARA TUBO DE 2" CON TAPA CIEGA, NIPLE, COBLE Y CONECTOR PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 2" DE DIÁMETRO, SOPORTERÍA, RESANES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SER V.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. LPL DCRE-CONS-02-2023 S.A. 03-055-2023 (Partida 4).**

**SERVICIO: "SERVICIO CONSOLIDADO DE MANTENIMIENTO MENOR A INSTALACIONES FIJAS, ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos).**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO			
<b>ILUMINACIÓN EMERGENCIA</b>								
55.0	SERVICIO DE RETIRO CON RECUPERACIÓN DE PLACAS DE PLAFÓN RETICULAR DE YESO EXISTENTES DE 61 X 61 CMS (APROXIMADAMENTE 22 METROS CUADRADOS) PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: CONSERVAR LA SUSPENSIÓN EXISTENTE, CUIDADO Y RESGUARDO DE PLACAS DESMONTADAS PARA SU REINSTALACIÓN POSTERIOR. INCLUYE: EMPLOYADO DE LAS PLACAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
56.0	SERVICIO DE REINSTALACIÓN DE PLACAS DE PLAFÓN RETICULAR DE YESO EXISTENTES DE 61 X 61 CMS (APROXIMADAMENTE 22 METROS CUADRADOS) PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
<b>CONTACTOS A 220 VOLTS AREA DE SITE</b>								
57.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO220, DE 2X20 AMPERES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
58.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THWLS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	700.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. LPL DCRE-CONS-02-2023 S.A. 03-055-2023 (Partida 4).**

**SERVICIO: “SERVICIO CONSOLIDADO DE MANTENIMIENTO MENOR A INSTALACIONES FIJAS, ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN” (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos).**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO			
<b>ILUMINACIÓN EMERGENCIA</b>								
59.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DE SEGURIDAD 2 POLOS MAS TIERRA DE 30 AMP 250 VOLTS. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
60.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA METALICA PARA CONTACTO DE SEGURIDAD. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
61.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, PARA TUBO CONDUIT DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
62.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	24.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
63.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
64.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
65.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
66.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. LPL DCRE-CONS-02-2023 S.A. 03-055-2023 (Partida 4).**

**SERVICIO: "SERVICIO CONSOLIDADO DE MANTENIMIENTO MENOR A INSTALACIONES FIJAS, ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos).**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CCH SOLUCIONES EN TI, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO			
<b>ILUMINACIÓN EMERGENCIA</b>								
67.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
68.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
69.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
70.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
	<b>TIEMPO DE EJECUCION</b>			110 DIAS NATURALES	30 DIAS NATURALES			
	<b>ANTICIPO</b>			0%	NO			
	<b>CARTAS DE GARANTIAS</b>			1 AÑO	1 AÑO			
	<b>RESULTADO</b>			NO CUMPLE	SI CUMPLE			

Notas: **LA PROPUESTA 1(P1):** En su Anexo Técnico (Propuesta técnica) y Anexo 5 (Propuesta económica) Específicamente en los conceptos 1.0 y 51.0 señala determinada marca y/o modelo seguido de las palabras "o equivalente" por lo que no se tiene certeza de los materiales ofertados, incumpliendo de esta manera con lo solicitado en la convocatoria de conformidad con lo establecido en los puntos 5.1 incisos E) y F), punto 10 inciso b) de las Bases, así como el Anexo Técnico de las mismas; **LA PROPUESTA 2(P2):** Propuesta completa.